

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
OPĆINA TRAVNIK**

Služba za razvoj, privredu i vanprivredu



Broj: 09-04-28-27-56422

Datum: 21.12.2022. godine

SLUŽBA ZA ZA ZAJEDNIČKE I KOMUNALNE POSLOVE

Viši referent za informacione sisteme

- ovdje

PREDMET: Dostava podataka o realizaciji ugovora, dostavlja se

(Veza: „Uputstvo o praćenju realizacije ugovora i objavi osnovnih elemenata ugovora zaključenim u postupcima javnih nabavki“
„Službene novine općine Travnik“ broj 9/16)

OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, vrijeme trajanja/rok provedbe, rok plaćanja, vrijeme važenja	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune provedbe ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (objašnjenje)
I	Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Varoš sa izradom pješačke staze i rješenjem odvodnje 45233120-6	Otvoreni postupak 54-1-3-6-5-40/22	Orman d.o.o. Kiseljak	Br. 01-04-08-159/22 Vrijednost 242.459,25 KM (bez PDV-a 207.230,13 KM) Vrijeme trajanja – 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao			29.03.2022.	07.11.2022. 242.427,23 KM	Izvođač uveden u posao 13.09.2022. godine

2.	Nivelisanje postojećih šahtova u ulici Varoš 45233120-6	Direktni sporazum 54-8-3-125/22	Orman d.o.o. Kiseljak	Br. 01-04-08-1207/22 Vrijednost 6.999,53 KM (bez PDV-a 5.982,50 KM) Vrijeme trajanja – 15 dana od dana potpisivanja Ugovora				01.11.2022.	07.11.2022. 6.999,53 KM	
3..	Izvođenje radova na izgradnji kanalizacionog kolaktora gradskog područja općine Travnik – faza III 45232400-6	Otvoreni postupak 54-1-3-45-3-36/22	DŽEVKOMERC INŽENJERING d.o.o. Zavidovići	Br. 01-04-8-365/21 Vrijednost: 127.530,00 KM (bez PDV-a 109.000,00 KM) Vrijeme trajanja: 60 kalendarskih dana, od dana uvođenja u posao				07.06.2022..	15.11.2022.g. 127.528,43 KM	Izvođač uveden u posao 15.09.2022. godine

M.P



Podpis odgovorne osobe