



Broj: 07-04-28-32-288/25

Datum: 911.7.2025.god.

NAČELNIK OPĆINE
O V D J E

PREDMET: Izvještaj o izvršenju kapitalnih investicija za 2023. i 2024. godinu

Uvod

Iz provedene analize rada Službe u 2023. i 2024. godini proizlazi da je u tom periodu, na području općine Travnik, Služba radila na realiziranju projekata infrastrukture koji su planirani u Proračunu općine, Planu kapitalnih projekata i projekata koji su planirani realiziranjem kreditnih sredstava, kao i projekata za koje su odobrena i uplaćena sredstva od viših razina vlasti.

Proces realiziranja projektnih prijedloga obuhvata: pripremu tenderske dokumentacije (izrada predmjera radova, prilagodba projektne dokumentacije), ispitivanje tržišta, sudjelovanje u postupku javne nabave, praćenje realizacije ugovora, nakon provedenog postupka javne nabave.

Projekti infrastrukture podjeljeni su u grupe prema vrsti radova: saniranje lokalnih putova, izgradnja vodovoda i kanalizacija, izgradnja javne rasvjete, te realiziranje ostalih projekata.

U tabelarnom pregledu navedeno je stanje svakog projekta pojedinačno i približan procenat realiziranja projektnih prijedloga po vrsti radova.

Osvrt na ostvareni napredak u realizaciji godišnjih programa (mjera), uključujući glavna dostignuća

-Realiziranjem infrastrukturnih projekata, stvoren je ambijent za stabilan razvoj općine, razvoj komunalne infrastrukture, održiv povratak, kao i preduvjeti za razvoja gospodarstva, a sve u cilju stvaranja boljih uvjeta življenja svih žitelja naše općine

Razlozi koji su utjecali na ne realiziranje planiranih projekata (aktivnost) u 2023. i 2024. godini:

-nedostatak kvalitetnih izvođača na tržištu (izvođači ne raspolažu sa dovoljnim kapacitetima u mehanizaciji i sa kvalifikovanom radnom snagom)

-složen postupak javnih nabava

-nedefiniranje projektnih prijedloga od strane nekih mjesnih zajednica

-odobravanje i uplata sredstava za projekte odobrene od viših razina vlasti u zadnjem kvartalu godine

-nerješeni imovinski odnosi prije odobravanja sredstava za projektatne prijedloge

I. Projekti infrastrukture finansirani iz Proračuna Općine Travnik u 2023. godini				
	OPIS	Po budžetu 2023.godine	Realizirano	Faza realizacije
A	PUTEVI			
1	32/21 Izgradnja ceste Mehurić-Vlašić MZ Mehurić	10.000,00	10.000,00	Realizirano
2	28/21 Izr.pro.dok. za put Čelamov gaj-Lager MZ Mehurić	3.000,00	3.000,00	Realizirano
3	38/21 Uređenje/rekonstrukcija makadamskog puta prema Šljivicama u naselju Kljaci MZ Rudnik	7.000,00	7.000,00	Realizirano
4	53/21 Sanacija ulice Derviš ef. Korkuta MZ Kalibunar	2.000,00	0,00	Nerealizirano
5	81/21 Asfaltiranje puta Ričice-Jurčevići-Andrići-Klupci MZ Nova Bila 2.	9.380,00	9.380,00	Realizirano
6	109/22 Put Brankovac	5.000,00	5.000,00	Realizirano
7	109/22-4 Put Nova Bila-Brankovac	10.000,00	10.000,00	Realizirano
8	109/22-14 Planinski put Dub-Vlašić	60.000,00	60.000,00	Realizirano

9	4/22 Izgradnja prilazne pješačke staze od M-5 prema Bolnici za plućne bolesti (pored šehidskog mezarja) MZ Stari grad	10.000,00	5.500,00	Nerealizirano
10	27/22 Sanacija/asfaltiranje puta u naselju Kljaci MZ Rudnik	17.300,00	17.300,00	Realizirano
11	28/22 Sanacija/asfaltiranje puta u naselju Dolac MZ Rudnik	8.400,00	8.400,00	Realizirano
12	29/22 Asfaltiranje/sanacija puteva u naselju Zolote i naselju Zukići i rekonstrukcija vodovoda Alihodže MZ Rudnik	8.400,00	0,00	Nerealizirano
13	39/22 Rekonstrukcija ulice Čabruša MZ Centar	42.800,00	0,00	Ugovoreno
14	40/22 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju puta na potezu Bunar-Mostarska ulica MZ Stari grad	5.000,00	5.000,00	Realizirano
15	41/22 Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulica Donje Osoje, Srednje Osoje i Gornje Osoje MZ Stari grad	15.000,00	5.967,00	Djelomično realizirano
16	53/22 Asfaltiranje puta na dionici od stanice Lager prema naseljima Orašac- Vranić MZ Han Bila	10.000,00	10.000,00	Realizirano
17	56/22 Asfaltiranje/sanacija puta u naselju Ričice MZ Nova Bila	4.000,00	4.000,00	Realizirano
18	69/22 Asfaltiranje puteva u Gladniku MZ Nova Bila	15.000,00	15.000,00	Realizirano
19	70/22 Asfaltiranje ceste u Kuli (trafo-stara Kula, prema Stipeljku) MZ Nova Bila	12.000,00	12.000,00	Realizirano
20	71/22 Asfaltiranje ceste u Perićima MZ Nova Bila	10.000,00	10.000,00	Realizirano
21	72/22 Asfaltiranje ceste u Ričicama (Badrovi, Andrići i raskrsnica kod Sanje) MZ Nova Bila	10.000,00	10.000,00	Realizirano
22	73/22 Asfaltiranje ceste u Ljubasima MZ Nova Bila	10.000,00	10.000,00	Realizirano
23	1/23 Put Karaula-Turbe	61.000,00	61.000,00	Realizirano
24	2/23 Put Didaci-Nula	15.000,00	15.000,00	Realizirano
25	3/23 Put Galica	40.000,00	40.000,00	Realizirano
26	4/23 Put Gornji Koričani	20.000,00	20.000,00	Realizirano
27	5/23 Pristupni put plan domu Erik Brandis	12.000,00	12.000,00	Realizirano
28	5/23-1 Asfaltiranje puta u MZ Grahovčići	5.000,00	0,00	Nerealizirano
29	5/23-2 Asfaltiranje pristupnog puta prema spomen obilježju Galica	20.000,00	20.000,00	Realizirano
30	28/23 Nasipanje i asf.puta prema mjesnom mezarju Fazlići	4.300,00	4.300,00	Realizirano
31	29/23 Asfaltiranje puta u naselju Poljanice	6.220,00	6.220,00	Realizirano
32	30/23 Izg.puta(nasipanje) na relaciji Čelamov gaj-Lager	14.100,00	0,00	Ugovoreno
33	31/23 San. postojeće putne kom Mehurić – Suhi Dol	15.200,00	15.200,00	Realizirano
34	32/23Rekonstrukcija puta u zaseoku Mišnjica u naselju Jezerci	5.530,00	5.530,00	Realizirano
35	33/23Nabavka i ugradnja branika na lokalnom putu prema naselju Orahovo	2.600,00	2.600,00	Realizirano
36	34/23Sanacija postojećih asfaltnih puteva u naselju Pode centar naselja Pode i zaseok Stolac	15.000,00	15.000,00	Realizirano
37	35/23 Sanacija postojećeg puta u naselju Pode	6.000,00	6.000,00	Realizirano
38	36/23 Asfaltiranje puta na dionici R440 prema naseljima Orašac-Vranić	20.000,00	20.000,00	Realizirano
39	37/23 Sanacija putne komunikacije Suhi Dol-Dub	28.500,00	28.500,00	Realizirano
40	38/23 Rekonstrukcija i asfaltiranje postojeće putne komunikacije Mali tunel - Skomorje	11.800,00	11.800,00	Realizirano
41	39/23 Nastavak asfaltiranja prema mjesnom mezarju u naselju Čukle	7.700,00	7.700,00	Realizirano
42	40/23 Asfaltiranje puta Novo naselje- Vlašička cesta(izlaz na Vlašičku cestu)	20.000,00	20.000,00	Realizirano
43	41/23 Asfaltiranje puta u naselju Kljaci	11.700,00	11.700,00	Realizirano
44	42/23 Rekonstrukcija i sanacija puta u naselju Dolac	10.650,00	10.650,00	Realizirano
45	43/23 Nastavak rekonstrukcije puta benzinska crpka Ovnak-OŠ Grahovčići	30.000,00	0,00	Ugovoreno
46	44/23 "Rekonstrukcija asfaltnog puta od Doma u Gornjim Čuklama prema Barama Pešama	15.000,00	0,00	Ugovoreno
47	45/23 Asfaltiranje /sanacija lokal.puta u naselju Višnjevo	16.000,00	16.000,00	Realizirano
48	46/23 Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku Luka u naselju Gl. Bukovica	9.000,00	9.000,00	Realizirano
49	47/23 Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku Sinovica u naselju Gl. Bukovica	9.000,00	9.000,00	Realizirano
50	48/23 Sanacija/presvlačenje asfalta u naselju Krpeljići	13.700,00	13.700,00	Realizirano

51	49/23 Asfaltiranje puta u naselju Radojčići	7.600,00	7.600,00	Realizirano
52	50/23 Asfaltiranje puta na dionici Guča Gora-Volići- Krpeljići	10.000,00	10.000,00	Realizirano
53	39/23 Asfaltiranje puta Guča Gora-Radonjići	30.000,00	30.000,00	Realizirano
54	40/23 Asfaltiranje puta u Gučkoj Gori	10.000,00	10.000,00	Realizirano
55	41/23 Izgradnja puta na relaciji Kraban-OŠ Guča Gora	18.800,00	0,00	Ugovoreno
56	42/23 Asfaltiranje puta na dionici Maline-Maljine	15.000,00	0,00	Ugovoreno
57	43/23 Sanacija/presvlačenje asfalta u naselju Bandol	13.500,00	13.500,00	Realizirano
58	44/23 Asfaltiranje puta na dionici Radonjići-Velika Bukovica	9.000,00	9.000,00	Realizirano
59	45/23 Asfaltiranje puta Dolac n/L	10.000,00	10.000,00	Realizirano
60	46/23 Asfaltiranje puteva Gornje Putičevo	30.000,00	30.000,00	Realizirano
62	47/23 Asfaltiranje puta Slimena	17.000,00	17.000,00	Realizirano
63	48/23 Asfaltiranje puta Vakuf	13.000,00	13.000,00	Realizirano
64	49/23 Asfaltiranje puta Heldovi-Grahovik i ugradnja odvodnih cijevi ispod puta	18.000,00	18.000,00	Realizirano
65	50/23 Asfaltiranje puta i postavljanje rešetke za odvodnju, Ilovača	14.000,00	14.000,00	Realizirano
66	51/23 Rekonstrukcija stepeništa u ul.Meljanac do OŠ Kalibunar i odvodnja oborinske vode na stazi ispred zgrade Muslimanka	20.000,00	0,00	Ugovoreno
67	52/23 Izrada projektne dok.za rekonstruk.dijela ulice Meljanac (iznad IUT)	6.000,00	3.993,00	Realizovano
68	53/23 Asfaltiranje dijela ul. Muhameda Kulenovića	40.000,00	0,00	Ugovoreno
69	54/23 Nastavak asfaltiranja makadamskog puta u naselju Bilići kod kuće Želje Stojaka	10.000,00	10.000,00	Realizirano
70	55/23 Nastavak asfaltiranja puta na Torinama	10.000,00	10.000,00	Realizirano
71	56/23 Sanacija puta Jedikovac	15.000,00	15.000,00	Realizirano
72	57/23 Nastavak uređenja raskrsnice Trzna-Jankovići(župni ured Ovčarevo)	5.000,00	5.000,00	Realizirano
73	58/23 Rekonstrukcija oko igrališta u ul. Šehida	8.000,00	0,00	Ugovoreno
74	59/23 Rekonstrukcija ul. Zenjak (od Caffè City do parkirališta)	26.000,00	26.000,00	Realizirano
75	60/23 Asfaltiranje puta katolička crkva - Osnovna škola Turbe	15.000,00	15.000,00	Realizirano
76	61/23 Rekonstrukcija ulice Osoje	20.000,00	20.000,00	Realizirano
77	63/23 Asfaltiranje ulica Stari grad	12.000,00	12.000,00	Realizirano
78	64/23 Pješačka staza od magistralnog puta prema Maglajki	12.000,00	0,00	Nerealizirano
79	65/23 Projektna dokumentacija za rekonstrukciju ul.Poturmahala	6.000,00	4.227,00	Realizirano
80	66/23 Sanacija puta i putnog pojasa prema naseljenom mjestu Gornje Krčevine	15.000,00	15.000,00	Realizirano
81	67/23 Sanacija puta džamija-Hamamdžići - Gradina	15.000,00	15.000,00	Realizirano
82	68/23 Sanacija puta džamija-Hamamdžići - Hamamdžići	15.000,00	15.000,00	Realizirano
83	69/23 Sanacija puta džamija-Hamamdžići - Čosići	15.000,00	15.000,00	Realizirano
84	70/23 Asfaltiranje i sanacija putnih komunikacija .B.Bučje	15.000,00	15.000,00	Realizirano
85	71/23 Asfaltiranje i sanacija putnih komunikacija i sanacija Doma u Pulcu	15.000,00	15.000,00	Realizirano
86	72/23 Asfaltiranje lokalnog puta Goleš	15.000,00	15.000,00	Realizirano
87	73/23 Asfaltiranje i rasvjeta Donje Turbe	15.000,00	15.000,00	Realizirano

88	74/23 Asfaltiranje Turbe Centar	15.000,00	15.000,00	Realizirano
89	75/23 Asfaltiranje i rasvjeta Turbe	15.000,00	15.000,00	Realizirano
90	76/23 Asfaltiranje i rasvjeta Varošluk	15.000,00	15.000,00	Realizirano
91	77/23 Asfaltiranje puta u Koričanima	30.000,00	30.000,00	Realizirano
92	78/23 Asfaltiranje puta (Turići, Pirići, Kundići i Vlahovići)	15.000,00	15.000,00	Realizirano
93	79/23 Asfaltiranje i niveliranje dionice puta od velikog mosta do kuće Mije Domića	32.000,00	32.000,00	Realizirano
94	80/23 Asfaltiranje makadamskog puta u mjestu Briščić	8.000,00	8.000,00	Realizirano
95	81/23 Asfaltiranje puta raskrsnica Kain do-Kundići	15.000,00	15.000,00	Realizirano
96	82/23 Asfaltiranje puteva Dedići	12.000,00	12.000,00	Realizirano
97	83/23 Asfaltiranje puteva Sažići	12.000,00	12.000,00	Realizirano
98	84/23 Asfaltiranje puteva Melići	12.000,00	12.000,00	Realizirano
99	85/23 Sanacija i izgradnja puta „Bijeli put“	50.000,00	43.300,00	Realizirano
100	86/23 Asfaltiranje puta Perići	10.000,00	10.000,00	Realizirano
101	87/23 Asfaltiranje puta Ljubasi	5.000,00	5.000,00	Realizirano
102	88/23 Asfaltiranje puta Kula	8.000,00	8.000,00	Realizirano
103	89/23 Asfaltiranje puta od M5 prema groblju Prahulje	50.000,00	50.000,00	Realizirano
104	90/23 Nastavak asfaltiranja putne infrastrukture Vlaka-Vlačak	15.000,00	15.000,00	Realizirano
105	91/23 Asfaltiranje puteva Potkraj-Đelilovac	32.000,00	32.000,00	Realizirano
107	92/23 Sanacija puta u Žigonjinom selu	5.000,00	5.000,00	Realizirano
108	93/23 Sanacija puta Šipovik-Miškića brdo	25.000,00	25.000,00	Realizirano
109	94/23 Asfaltiranje ulice pored OŠ Travnik prema prilazu Bojni	12.000,00	12.000,00	Realizirano
110	95/23 Nastavak asfaltiranja puta Pimerove kuće	15.000,00	15.000,00	Realizirano
	UKUPNO PUTNI PRAVCI (A):	1.678.180,00	1.423.067,00	85%
B	VODOVODI	Po budžetu 2023.godine	Realizirano	Faza realizacije
111	94/21 Vodovod Drinovnik (sanacija primarnog voda preko rijeke Bile) MZ Han Bila	5.000,00	0,00	Ugovoreno
112	115/22 Vodovod Galica	110.000,00	110.000,00	Realizirano
113	119/22 Rekonstrukcija vodovoda Šipovik	9.500,00	0,00	U postupku J.N.
114	121/22 Izgradnja vodovoda Karaula	30.000,00	7.000,00	Djelomično realizirano
115	123/22 Izgradnja vodovoda Brajčići MZ Rudnik	18.000,00	0,00	Nerealizirano
116	124/22 Izgradnja vodovoda Kraljevice	15.000,00	0,00	U postupku J.N.
117	135/22 Rekonstrukcija vodovoda Trebišnjica	2.500,00	2.500,00	Realizirano
118	136/22 Rekonstrukcija vodovoda Trebišnjica	17.000,00	17.000,00	Realizirano
119	85/22 Rekonstrukcija postojećeg vodovoda „GLOG“ MZ Han Bila	1.000,00	1.000,00	Realizirano
120	89/22 Izrada idejnog i izvedbenog projekta za rezervoar na Vilenici umjesto postojeće kaptaze MZ Slimena	5.000,00	4.361,00	Realizirano
121	7/23 Izgradnja vodovoda Turići-Pirići	20.000,00	0,00	Nerealizirano
122	8/23 Izgradnja vodovoda Fazlići	27.000,00	4.110,00	Dj. realizirano
123	8/23-1 Izg.sekundarne mreže G.Priči - izgradnja vodovoda Vrila, MZ Kraljevice	15.000,00	0,00	U fazi ugovaranja
124	8/23-2 Projekat izg.rezer.i sanacija kaptaze na vodovodu na Vilenici MZ Slimena-Polje	20.000,00	0,00	Nerealizirano
125	8/23-3 Izrada proj.dokum. I izg.vodovoda izvorišta Barovački potok MZ Višnjevo	11.000,00	5.387,50	Dj. realizirano

126	13/23 Rekonstrukcija vodovoda Pode	18.000,00	13.027,95	Realizirano
127	14/23 Rekonstrukcija vodovoda Trebišnjica	10.000,00	0,00	Ugovoreno
128	106/23 Sanacija postojećeg vodovoda „Glog“	5.000,00	0,00	Ugovoreno
129	108/23 Sanacija, obnova rezervoara Vljasovići	8.000,00	0,00	Ugovoreno
	UKUPNO VODOVODI (B):	347.000,00	164.386,45	47%
C	KANALIZACIJE	Po budžetu 2023.godine	Realizirano	Faza realizacije
131	8/20- Kanalizacija i asfaltiranje puteva Rudnik Bila, Karahodže, Alihodže i Zolote	12.800,00	0,00	Nerealizirano
132	142/22 Kanalizacija Dolac n/L Novo naselje	5.000,00	0,00	Nerealizirano
133	143/22 Kanalizacija Pode	1.400,00	0,00	U postupku J.N.
134	100/21 Izrada projektne dokum. i dovršenje kanalizacije za područje Gladnika i Dubrava MZ Nova Bila 1.	5.000,00	5.000,00	Realizirano
135	126/22 Izrada projektne dokum. za kanalizaciju Ovčar.	3.000,00	0,00	Nerealizirano
136	128/22 Kanalizacija Ričice	10.000,00	8.800,00	Realizirano
137	131/22 Kanalizacija Guča Gora	5.000,00	2.900,00	Realizirano
138	82/22 Kanalizacija u naselju Jezerci MZ Mehurić	5.500,00	0,00	Ugovoreno
139	87/22 Izgradnja kanalizacije MZ Maline	1.300,00	0,00	Nerealizirano
140	90/22 Nastavak kanalizacije MZ Slimena	5.000,00	5.000,00	Realizirano
141	93/22 Nastavak izgradnje kanalizacione mreže po projektu u Kraljevicama (zaseok Brižine) MZ Kraljevice	11.000,00	0,00	U postupku J.N.
142	95/22 Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju (Perići-Ričice-Sučići) MZ Nova Bila	5.000,00	5.000,00	Realizirano
143	6/23 Regulacija i uređenje potoka MZ Mosor	20.000,00	20.000,00	Realizirano
144	9/23 Izgradnja kanalizacije Slimena	20.000,00	20.000,00	Realizirano
145	10/23 Izgradnja oborinske kanalizacije Turbe	20.000,00	20.000,00	Realizirano
146	11/23 Izgradnja kanalizacije Suhi Do	20.000,00	20.000,00	Realizirano
147	12/23 Izrada oborinske kanalizacije Višnjevo	20.000,00	20.000,00	Realizirano
148	15/23 Izgradnja kanalizacije Putićevo-Nova Bila	20.000,00	20.000,00	Realizirano
149	96/23 Nastavak izgradnje kanalizacije u Orahovu (cijevi 300mm)	5.000,00	0,00	Ugovoreno
150	97/23 Izgradnja kanalizacije u naselju Han Bila	9.600,00	0,00	U postupku ugovaranja
151	98/23 Nastavak izgradnje kanalizacije „Potok“ u naselju Kljaci	5.000,00	5.000,00	Realizirano
152	99/23 Izrada kanalizacije Polje (od kuće Ankice Jurišić do kuće Marka Volić)	20.000,00	20.000,00	Realizirano
153	100/23 Dovršenje kanalizacije za područje Gladnika	10.000,00	0,00	Ugovoreno
154	101/23 Izrada kanalizacije primarni vod Ričice	10.000,00	0,00	Ugovoreno
155	102/23 Izrada kanalizacije primarni vod Pokrajčići	30.000,00	0,00	Ugovoreno
156	103/23 Nastavak i širenje kanalizacijske mreže Barišići	15.000,00	0,00	Ugovoreno
157	104/23 Izrada projektne dokum. I kanalizacije za područje Dubrave	5.000,00	0,00	Nerealizirano
158	105/23 Izrada projektne dokumentacije i sanacija korita oborinskih voda Paklarevo	15.000,00	0,00	Ugovoreno
	UKUPNO KANALIZACIJE (C):	314.600,00	171.700,00	55%
D	JAVNA RASVJETA	Po budžetu 2023.godine	Realizirano	Faza realizacije
159	16/21 Javna rasvjeta Kraljevice (Turći, Pirići, Vlahovići) MZ Kraljevice	2.200,00	2.200,00	Realizirano
160	19/21 Javna rasvjeta Helde, Begići, Seferi MZ Karaula	1.550,00	1.550,00	Realizirano
161	24/21 Rasvjeta Perići MZ Nova Bila 2.	1.128,50	1.128,50	Realizirano
162	104/22 Javna rasvjeta Lovrići, Torine-Bilići MZ Kalibunar	5.200,00	5.200,00	Realizirano
163	107/22 Rasvjeta sportski teren Varošluk MZ Turbe	1.205,19	1.205,19	Realizirano
164	107/22-1 Rasvjeta Gotići MZ Karaula	1.670,82	1.670,82	Realizirano
165	107/22-2 Rasvjeta Seferi MZ Karaula	10.000,00	10.000,00	Realizirano

166	107/22-4 Rasvjeta Pletenica Bila	550,00	550,00	Realizirano
167	107/22-7 Rasvjeta Ilovača	163,69	163,69	Realizirano
168	8/22 Javna rasvjeta MZ Han Bila	940,00	940,00	Realizirano
169	10/22 Javna rasvjeta u naselju Radojčići MZ Guča Gora	1.718,20	1.718,20	Realizirano
170	13/22 Javna rasvjeta na dionicama Pilana na Mirošu prema naselju Miroš i od naselja Gorani prema naselju Leke-Mehmedovića kuće MZ	2.633,40	2.633,40	Realizirano
171	15/22 Javna rasvjeta na području MZ Turbe	1.235,17	1.235,17	Realizirano
172	16/22 Izgradnja rasvjete po zaseocima MZ Mudrike	8.500,00	8.500,00	Realizirano
173	17/22 Izgradnja javne rasvjete prema područnoj školi Čukle MZ Čukle	1.201,45	1.201,45	Realizirano
174	18/22 Postavljanje led rasvjete u Grahovčićima (zaseok Plavičići) MZ Grahovčići	1.989,94	1.989,94	Realizirano
175	Javna rasvjeta Poljanice	11.000,00	11.000,00	Realizirano
176	Javna rasvjeta Bijelo Bučje-Pulac	13.500,00	13.500,00	Realizirano
177	Javna rasvjeta Bandol	6.000,00	6.000,00	Realizirano
178	Javna rasvjeta Suhi Do	7.000,00	7.000,00	Realizirano
179	Javna rasvjeta Mudrike	11.500,00	11.500,00	Realizirano
180	Javna rasvjeta Vlahovići, Pirići, Kundići	20.000,00	20.000,00	Realizirano
181	Javna rasvjeta Begići, Krčevine, Gornje Krčevine	10.000,00	10.000,00	Realizirano
182	Javna rasvjeta Obišenjak	10.000,00	10.000,00	Realizirano
183	18/23 Javna rasvjeta – nadogradnja javne rasvjete u naselju Han Bila	4.000,00	4.000,00	Realizirano
184	19/23 Javna rasvjeta – nadogradnja javne rasvjete u naselju Pode	6.600,00	6.600,00	Realizirano
185	20/23 Javna rasvjeta – nadogradnja javne rasvjete u naselju Čukle	4.000,00	4.000,00	Realizirano
186	21/23 Javna rasvjeta – nadogradnja javne rasvjete u naselju Kljaci	3.500,00	3.500,00	Realizirano
187	22/23 Javna rasvjeta – nadogradnja javne rasvjete u naselju Višnjevo	4.725,00	4.725,00	Realizirano
188	23/23 Rasvjeta Brizik	6.000,00	6.000,00	Realizirano
189	24/23 Javna rasvjeta u ul. Pranjovor (iza Apoteke)	5.000,00	5.000,00	Realizirano
190	25/23 Javna rasvjeta u ul. Šumeće	2.000,00	2.000,00	Realizirano
191	26/23 Javna rasvjeta Mudrike	24.000,00	24.000,00	Realizirano
192	27/23 Javna rasvjeta Ričice	7.000,00	7.000,00	Realizirano
	UKUPNO JAVNA RASVJETA (D):	197.711,36	197.711,36	100%
E	OSTALI PROJEKTI	Po budžetu 2023.godine	Realizirano	Faza realizacije
193	1/21 Izgr.sports.centra/stadion FK Rudar MZ Han Bila	3.000,00	0,00	U postupku J.N.
194	2/21 Omladinsko igralište u Potur Mahali MZ Stari grad	5.000,00	5.000,00	Realizirano
195	4/21 Uređe. sportske dvorane Nova Bila MZ N.Bila 1.	2.000,00	0,00	Nerealizirano
196	102/22-1 Izgradnja dječijeg igrališta na Putičevu MZ Dolac	2.000,00	2.000,00	Realizirano
197	2/22 Završetak igrališta sa ogradom, rasvjetom i okolnim uređenjem, u Poturmahali MZ Centar	10.000,00	0,00	Ugovoreno
198	Uređenje doma kulture MZ Koričani (SBK)	20.000,00	14.000,00	Dj. realizirano
199	Izgradnja obalnog zida u naselju Luka (SBK)	30.000,00	0,00	Nerealizirano
200	5/23-3 Izr.proj.doku.i izgradnja mosta preko rijeke Jasenice	57.000,00	5.631,00	Dj. realizirano
201	2/22 Završetak igrališta sa ogradom, rasvjetom i okolnim uređenjem, u Poturmahali MZ Centar	10.000,00	10.000,00	Realizirano
202	62/23 Rekonstrukcija ograde Podmusala i stepenište	8.000,00	4.812,00	Dj. realizirano
203	109/23 Sanacija dječijeg igrališta u naselju Han Bila	2.725,00	0,00	Ugovoreno
204	110/23 Kapitalne investicije u Brajčićima	10.650,00	0,00	Nerealizirano
205	111/23 Obnova Doma Ive Andrića MZ Dolac	15.000,00	6.300,00	Dj. realizirano
206	112/23 Rekonstrukcija igrališta za djecu između zgrada(iza dječije biblioteke).	10.000,00	0,00	Ugovoreno
207	114/23 Uređenje sportske dvorane Nova Bila	25.000,00	0,00	Ugovoreno

208	115/23 Rekonstrukcija mobilijara na igralištu 15.jul.	3.300,00	0,00	Ugovoreno
	UKUPNO OSTALI PROJEKTI (E):	213.675,00	47.743,00	22%
	UKUPNO ZA 2023. GODINU (A+B+C+D+E):	2.751.166,36	2.004.607,81	73%
II. Projekti infrastrukture finansirani iz Proračuna Općine Travnik u 2024. godini				
	OPIS	Po budžetu 2024.godine	Realizirano ili ugovoreno	Faza realiziranja
A	PUTEVI			
1	53/21 Sanacija ulice Derviš ef. Korkuta MZ Kalibunar	2.000,00	2.000,00	Ugovoreno
2	5/23-1 Asfaltiranje puta u MZ Grahovčići	5.000,00	5.000,00	Realizirano
3	4/22 Izgradnja prilazne pješačke staze od M-5 prema Bolnici za plućne bolesti (pored šehidskog mezarja) MZ Stari grad	5.500,00	0,00	Planirano
4	29/22 Asfaltiranje/sanacija puteva u naselju Zolote i naselju Zukići i rekonstrukcija vodovoda Alihodže MZ Rudnik	8.400,00	8.400,00	Realizirano
5	39/22 Rekonstrukcija ulice Čabruša MZ Centar	42.800,00	42.800,00	Realizirano
6	40/22 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju puta na potezu Bunar-Mostarska ulica MZ Stari grad	1.000,00	0,00	Planirano
7	41/22 Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulica Donje Osoje, Srednje Osoje i Gornje Osoje MZ Stari grad	8.500,00	0,00	Planirano
8	30/23 Izg. puta (nasipanje) na relaciji Čelamov gaj-Lager	14.100,00	14.015,43	U fazi realiziranja
9	44/23 "Rekonstrukcija asfaltnog puta od Doma u Gornjim Čuklama prema Barama Pešama	15.000,00	15.000,00	Realizirano
10	41/23 Izgradnja puta na relaciji Kraban-OŠ Guča Gora	18.800,00	18.800,00	Realizirano
11	42/23 Asfaltiranje puta na dionici Maline-Maljine	15.000,00	15.000,00	Realizirano
12	52/23 Izrada projektne dok.za rekonstruk. dijela ulice Meljanac (iznad IUT)	2.000,00	0,00	Planirano
13	53/23 Asfaltiranje dijela ul. Muhameda Kulenovića	40.000,00	40.000,00	Realizirano
14	64/23 Pješačka staza od magistralnog puta prema Maglajki	12.000,00	0,00	Planirano
15	65/23 Projektna dokumentacija za rekonstrukciju ul. Poturmahala	1.800,00	0,00	Planirano
16	66/23 Sanacija puta i putnog pojasa prema naseljenom mjestu Gornje Krčevine	15.000,00	15.000,00	Realizirano
17	17/24 Asfaltiranje-sanacija-presvlačenje asfalta u naselju Mosor na dvije lokacije	17.650,00	17.650,00	Ugovoreno
18	18/24 Asfaltiranje puta u naselju Krpeljići	18.100,00	18.100,00	Realizirano
19	19/24 Asfaltiranje puta u naselju Maline	24.800,00	24.800,00	Realizirano
20	20/24 Nastavak asfaltiranja puta prema mjesnom mezarju (Čajre) u naselju Pode	10.000,00	10.000,00	Realizirano
21	21/24 Sanacija i asfaltiranje postojećih asfaltnih puteva u naselju Pode (centar naselja Pode i zaseok Stolac)	18.500,00	18.500,00	Realizirano
22	22/24 Asfaltiranje - sanacija - presvlačenje asfalta u naselju Čukle na dionici Ovnak-Čukle	12.400,00	12.400,00	Realizirano
23	23/24 Uređenje makadamskog puta prema Jabučicama	5.000,00	5.000,00	Realizirano
24	24/24 Proširenje i sanacija - presvlačenje asfalta u naselju Kljaci	21.600,00	21.600,00	U fazi realiziranja
25	25/24 Sanacija puta u naselju Dolac	11.280,00	11.280,00	Realizirano
26	26/24 Asfaltiranje - sanacija - presvlačenje asfalta u naseljima Zukići-Karahodže-Alihodže i Zolote	16.920,00	8.000,00	Realizirano
27	27/24 Asfaltiranje puta prema mjesnom mezarju u naselju Fazlići	5.360,00	5.360,00	Realizirano
28	28/24 Asfaltiranje puta u naselju Poljanice	8.240,00	8.240,00	Realizirano
29	29/24 Izgradnja puta (nasipanje) na relaciji Čelamov gaj - Lager	10.000,00	10.000,00	Realizirano
30	30/24 Asfaltiranje - sanacija asfalta prema naselju Suhi Dol	15.000,00	15.000,00	Realizirano
31	31/24 Asfaltiranje - sanacija asfalta prema naselju Jezerci	7.310,00	7.310,00	U fazi realiziranja
32	32/24 Asfaltiranje - sanacija asfalta u naselju Gluha Bukovica	7.300,00	7.300,00	Ugovoreno
33	33/24 Završetak asfaltiranja u naselju Gluha Bukovica zaseok Sinovica	3.000,00	3.000,00	Ugovoreno
34	34/24 Asfaltiranje - sanacija asfalta u naselju Višnjevo	18.000,00	18.000,00	Ugovoreno
35	35/24 Asfaltiranje - sanacija asfalta na dionici Mehurić-Zagrađe-Skomorje	15.600,00	15.600,00	Realizirano
36	36/24 Rekonstrukcija asfaltnih puteva u naselju Dub	30.000,00	30.000,00	Realizirano
37	37/24 Proširenje ulice prema džamiji - asfaltiranje	19.000,00	19.000,00	Realizirano
38	38/24 Nastavak asfaltiranja puteva Slimena	12.000,00	12.000,00	Realizirano
39	39/24 Nastavak asfaltiranja puta prema džamiji u Vakufu	15.000,00	15.000,00	Realizirano
40	40/24 Put prema štreki	10.000,00	10.000,00	Realizirano
41	41/24 Asfaltiranje ulice Kenteš	20.000,00	20.000,00	Realizirano
42	42/24 Rekonstrukcija ulice iznad IUT-a (na osnovu projekta)	45.000,00	45.000,00	Ugovoreno
43	43/24 Asfaltiranje ulice Đikin sokak	20.000,00	0,00	U fazi J.N.
44	44/24 Asfaltiranje - parking OŠ Turbe	20.000,00	20.000,00	Realizirano
45	45/24 Asfaltiranje - ulica kod stoličare	10.000,00	10.000,00	Realizirano
46	46/24 Asfaltiranje kod Žanove kuće	10.000,00	10.000,00	Realizirano
47	47/24 Asfaltiranje (raskrsnica kod Omera Kozara, pruga na ulazu u Šakiće - Šumarija nastavak i Runjići)	15.000,00	15.000,00	Realizirano
48	48/24 Asfaltiranje puta Škola - Goleš	20.000,00	20.000,00	Realizirano
49	49/24 Asfaltiranje puta Turići, Pirići, Vlahovići i Kundići	19.800,00	19.800,00	Realizirano
50	50/24 Sanacija dijela puta Čosići - Hamamdžići	15.000,00	15.000,00	Realizirano
51	51/24 Sanacija dijela puta Čosići - Gradina	43.400,00	43.400,00	Realizirano
52	52/24 Asfaltiranje dijela puta Stara Gradina	10.000,00	10.000,00	Realizirano
53	53/24 Sanacija dijela puta Gornje Krčevine	10.000,00	10.000,00	Realizirano
54	54/24 Asfaltiranje puta prema zaseoku Golići	10.000,00	10.000,00	Realizirano

55	55/24 Asfaltiranje puta prema zaseoku Maglići	10.000,00	10.000,00	Realizirano
56	56/24 Asfaltiranje puta u Vitovlju	44.250,00	44.250,00	Realizirano
57	57/24 Asfaltiranje makadamskog puta Ivkići	8.000,00	8.000,00	Realizirano
58	58/24 Asfaltiranje puta kroz Škulje	8.000,00	8.000,00	Realizirano
59	59/24 Asfaltiranje puta Vukovića do	6.000,00	6.000,00	Realizirano
60	60/24 Asfaltiranje makadamskog puta Sečevo	8.000,00	8.000,00	Realizirano
61	61/24 Asfaltiranje puta Djaci	8.000,00	8.000,00	Realizirano
62	62/24 Asfaltiranje puta R 413- Nula	10.000,00	10.000,00	Ugovoreno
63	63/24 Asfaltiranje puta Paklarevo -Injička okuka	40.000,00	40.000,00	Realizirano
64	64/24 Asfaltiranje puta Kraljevice-Gornje Kraljevice	20.000,00	20.000,00	Realizirano
65	65/24 Asfaltiranje makadamskog puta u Peševićima	15.000,00	15.000,00	Realizirano
66	66/24 Asfaltiranje puta od OŠ Vlahovići - Gornji - Prići	15.000,00	15.000,00	Realizirano
67	67/24 Rekonstrukcija ceste u Piroti (Solomun-kip)	20.000,00	20.000,00	Realizirano
68	68/24 Rekonstrukcija ceste u Piroti (kip-Tugan)	10.000,00	10.000,00	Realizirano
69	69/24 Rekonstrukcija ceste u Žigonjinom selu-	5.000,00	5.000,00	Realizirano
70	70/24 Asfaltiranje makadamskog puta Jankovići (Solomuni-Markunovići)	13.000,00	13.000,00	Ugovoreno
71	71/24 Asfaltiranje puta Bojna - Didakove kuće	15.000,00	15.000,00	Realizirano
72	72/24 Asfaltiranje puta Gornji dolac do Crkve	20.000,00	20.000,00	Realizirano
73	73/24 Asfaltiranje puta Guča Gora - Radonjići	25.000,00	25.000,00	Realizirano
74	74/24 Asfaltiranje puta u Gučoj Gori	20.000,00	20.000,00	Realizirano
75	75/24 Asfaltiranje puta u Podstinju	10.000,00	10.000,00	Realizirano
76	76/24 Rekonstrukcija lokalnog puta Ovnak - OŠ Grahovčići - Brajkovići	30.000,00	30.000,00	Realizirano
77	77/24 Rekonstrukcija puta od kuće Mije Stojaka - Kozinove kuće	40.000,00	40.000,00	Realizirano
78	78/24 Ulica " Bijeli put" - završetak kanalizacije i asfaltiranje puta	125.000,00	125.000,00	Realizirano
79	79/24 Asfaltiranje puta Brankovac	12.000,00	12.000,00	Ugovoreno
80	80/24 Asfaltiranje puta Prahulje-Cakalinove kuće	10.000,00	10.000,00	Ugovoreno
81	81/24 Asfaltiranje puta Prahulje	80.000,00	80.000,00	Ugovoreno
82	82/24 Asfaltiranje puta u Bikićima	10.000,00	10.000,00	Ugovoreno
83	83/24 Asfaltiranje puta Prahulje-Miškovići	5.000,00	5.000,00	Ugovoreno
84	84/24 Asfaltiranje puta Prahulje – Josip Valjan	5.000,00	5.000,00	Ugovoreno
85	85/24 Asfaltiranje puta Čukle-Babići	10.000,00	10.000,00	Realizirano
86	86/24 Asfaltiranje puta OŠ Guča Gora- Maline	13.000,00	13.000,00	Realizirano
87	87/24 Asfaltiranje puta Guča Gora- Maline-Maljine	13.000,00	13.000,00	Realizirano
88	88/24 Asfaltiranje puta od stanice Lager prema Vraniću i Orašcu	20.000,00	20.000,00	Realizirano
89	89/24 Nastavak izgradnje puta Muhameda Kulenovića	20.000,00	0,00	Ugovoreno
90	90/24 Asfaltiranje puta prema rezervoaru Vilenica	10.800,00	10.800,00	Realizirano
91	91/24 Asfaltiranje puta Crkva Sv. Josipa-Varošlučki put	30.000,00	30.000,00	Realizirano
92	92/24 Asfaltiranje puta Kraljevice-Turići-Vlahovići	20.000,00	18.800,00	Realizirano
93	113/24 Uređenje putnog pojasa, izgradnja odvodnog kanala oborinskih voda na relaciji most Mehurić-Mali tunel	8.900,00	8.900,00	Ugovoreno
94	93/24 Asfaltiranje puta od R413a (Golubove kuće) - Sečevo	14.000,00	14.000,00	Realizirano
95	116/24 Sanacija puta i odvodnja oborinske vode (magacin BH Telecom-raskršće za kasarnu)	28.000,00	26.800,00	Realizirano
96	5/23-4 Put Bingo-Gumar, Luka	35.000,00	35.000,00	Realizirano
97	85/23 Sanacija i izgradnja puta "Bijeli put"	6.700,00	6.700,00	Realizirano
98	43/23 Nastavak rekonstrukcije puta benzinska crpka Ovnak-OŠ Grahovčići	30.000,00	30.000,00	Realizirano
99	K-3 Put Mehurić-raskrsnica Zagrade-Skomorje	280.000,00	280.000,00	Ugovoreno
100	K-4 Most Mehurić	50.000,00	50.000,00	Ugovoreno
101	K-5 Gornje Orahovo-Vindilo	20.000,00	20.000,00	Realizirano
102	K-6 Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva u Mudrikama	100.000,00	100.000,00	Realizirano
103	K-7 Asfaltiranje i Sanacija lokalnih puteva Vitovlje-Dedići-Dobretići	100.000,00	100.000,00	Realizirano
104	K-8 Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva u naselju Bruneji MZ Vitovlje	92.220,00	92.220,00	Realizirano
105	K-9 Rekonstrukcija puta Karaula od raskrsnice prema Gradini do Gradine i kraka Selići MZ Karaula	83.000,00	83.000,00	Ugovoreno
106	K-10 Rekonstrukcija puta od Kahva prema Gornjim Krčevinama i asfaltiranje platoa ispred Doma Karaula MZ Karaula	88.000,00	88.000,00	Ugovoreno
107	K-11 Rekonstrukcija puta Sešići MZ Karaula	15.220,00	15.220,00	Ugovoreno
108	K-12 Rekonstrukcija puta Karaula do Gotičkog mosta sa zaseocima MZ Karaula	15.220,00	15.220,00	Ugovoreno
109	K-13 Rekonstrukcija puta Osići-Seferi MZ Karaula	43.000,00	43.000,00	Ugovoreno
110	K-14 Rekonstrukcija puta od Gotičkog mosta do Hamamdžića MZ Karaula	58.000,00	58.000,00	Ugovoreno
111	K-15 Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva na području MZ Turbe	332.220,00	252.257,51	U fazi realiziranja
112	K-16 Rekonstrukcija puta od područne škole prema gornjem Golešu MZ Goleš	20.000,00	20.000,00	Realizirano
113	K-17 Rekonstrukcija i asfaltiranje puta na potezu M5 prema Bijelom Bučju i Pulcu MZ Bijelo Bučje-Pulac	176.055,00	176.055,00	Realizirano
114	K-18 Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Turići, Vlahovići, Kundići, Pirići MZ Kraljevice	88.055,00	0,00	Ugovoreno
115	K-19 Ulica Grozdovi MZ Kalibunar	200.000,00	0,00	Ugovoreno
116	K-20 Asfaltiranje puta Prahulje MZ Nova Bila	180.000,00	180.000,00	Realizirano
117	K-21 Asfaltiranje puta Perići, MZ Nova Bila	180.000,00	135.000,00	Realizirano
118	K-22 Asfaltiranje puta Podkraj - Đelilovac, MZ Potkraj	150.000,00	150.000,00	Ugovoreno
119	K-23 Asfaltiranje puta Paklarevo-Injići, MZ Paklarevo	120.000,00	120.000,00	Ugovoreno
120	K-24 Asfaltiranje puta Kraljevice, MZ Kraljevice	120.000,00	120.000,00	Ugovoreno

121	K-25 Asfaltiranje puta Koričani, MZ Koričani	60.000,00	60.000,00	Realizirano
122	K-26 Asfaltiranje makadamskog puta Ovcarevo, MZ Paklarevo	60.000,00	60.000,00	Realizirano
123	K-27 Rekonstrukcija puta od kuće Mije Stojaka - Kozinove kuće, MZ Čukle	100.000,00	100.000,00	Realizirano
124	K-28 Asfaltiranje puta Brajkovići-Ovnač-Grahovčići, MZ Grahovčići	100.000,00	95.594,00	Realizirano
125	K-29 Asfaltiranje puta Kokošari-Miškića brdo, MZ Pirota	80.000,00	80.000,00	Realizirano
126	K-30 Asfaltiranje puta Bojna, MZ Bojna	30.000,00	30.000,00	Ugovoreno
127	K-31 Asfaltiranje puta Pokrajčići, MZ Pokrajčići	40.000,00	40.000,00	Realizirano
128	K-32 Asfaltiranje puta Kula, MZ Nova Bila	30.000,00	30.000,00	Ugovoreno
129	K-33 Asfaltiranje puta Brankovac, MZ Nova Bila	30.000,00	30.000,00	Ugovoreno
130	K-34 Asfaltiranje puta Guča Gora-Radonjići, MZ Guča Gora	30.000,00	30.000,00	Ugovoreno
131	K-35 Asfaltiranje puta Guča Gora-Maliine	20.000,00	20.000,00	Ugovoreno
132	K-36 Asfaltiranje makadamskog puta R.brdo-Martinovića kuće, MZ Kalibunar	20.000,00	20.000,00	Realizirano
133	K-37 Asfaltiranje puta Bilici-Plane, MZ Kalibunar	50.000,00	50.000,00	Realizirano
134	K-38 Asfaltiranje puta kroz Škulje, MZ Potkraj	50.000,00	50.000,00	Realizirano
135	K-39 Asfaltiranje puta G.Priči-Peševići, MZ Kraljevice	60.000,00	60.000,00	Ugovoreno
136	K-40 Asfaltiranje makadamskog puta G.Priči, MZ Kraljevice	30.000,00	30.000,00	Ugovoreno
137	K-41 Asfaltiranje makadamskog puta prema Domića kućama (Bojna) MZ Bojna	30.000,00	30.000,00	Ugovoreno
138	K-42 Asfaltiranje puta na spomen obilježju Galica, MZ Paklarevo	30.000,00	30.000,00	Realizirano
139	K-43 Rekonstrukcija asfaltnog puta od Doma u Gornjim Čuklama prema Barama Pešama, MZ Brajkovići	20.000,00	20.000,00	Realizirano
UKUPNO PUTNI PRAVCI (A):		5.094.800,00	4.595.171,94	90%
B	VODOVODI	Po budžetu 2024.godine	Realizirano ili ugovoreno	Faza realiziranja
140	94/21 Vodovod Drinovnik (sanacija primarnog voda preko rijeke Bile) MZ Han Bila	5.000,00	5.000,00	Ugovoreno
141	115/22-1 Izgradnja vodovoda Galica	200.000,00	0,00	Planirano
142	119/22 Rekonstrukcija vodovoda Šipovik	9.500,00	0,00	Planirano
143	121/22 Izgradnja vodovoda Karaula	23.000,00	0,00	Planirano
144	124/22 Izgradnja vodovoda Kraljevice	15.000,00	15.000,00	Ugovoreno
145	7/23 Izgradnja vodovoda Turiči-Pirići	20.000,00	0,00	Planirano
146	8/23 Izgradnja vodovoda Fazlići	23.000,00	23.000,00	Realizirano
147	8/23-1 Izg.sekundarne mreže G.Priči - izgradnja vodovoda Vrila, MZ Kraljevice	15.000,00	15.000,00	Realizirano
148	8/23-2 Projekat izg.rezer.i sanacija kaptaze na vodovodu na Vilenici MZ Slimena-Polje	20.000,00	0,00	Planirano
149	8/23-3 Izrada proj.dokum. I izg.vodovoda izvorišta Barovački potok MZ Višnjjevo	6.000,00	6.000,00	Realizirano
150	13/23 Rekonstrukcija vodovoda Pode	5.000,00	5.000,00	Realizirano
151	14/23 Rekonstrukcija vodovoda Trebišnjica	10.000,00	0,00	Planirano
152	16/23 Izgradnja vodovoda "Vilenica" - izrada proj.dokumentacije	11.100,00	0,00	Planirano
153	18/23 Izgradnja vodovoda Vlaisovići-Đelilovac	7.000,00	7.000,00	Realizirano
154	19/23 Izgradnja vodovoda Bojna	5.000,00	0,00	Planirano
155	20/23 Izgradnja vodovoda Galica	5.000,00	0,00	Planirano
156	20/23-1 Vodovod Galica-Opcina Travnik	25.000,00	0,00	Planirano
157	21/23 Izgradnja vodovoda Trebišnjica	5.000,00	5.000,00	Realizirano
158	85/22 Rekonstrukcija postojećeg vodovoda „GLOG“ MZ Han Bila	1.000,00	1.000,00	Realizirano
159	106/23 Sanacija postojećeg vodovoda „Glog“	5.000,00	5.000,00	Realizirano
160	108/23 Sanacija, obnova rezervoara Vlaisovići	8.000,00	6.500,00	Realizirano
161	1/24 Izgradnja vodovoda Galica	90.000,00	0,00	Planirano
162	96/24 Vodovod Ramića rijeka	2.700,00	2.700,00	Realizirano
163	97/24 Nabavka materijala-cijev za vodovod Borovički potok	5.000,00	5.000,00	Realizirano
164	107/24 Vodovod Barišići - Jankovići (faza II)	10.000,00	0,00	Planirano
165	108/24 Rekonstrukcija vodovoda Barišići - Jankovići (faza I)	15.000,00	0,00	Planirano
166	128/24 Izrada projektne dokumentacije za vodovodnu mrežu u naselju Dub	7.700,00	0,00	Planirano
167	K-46 Vodovod Galica, MZ Paklarevo	500.000,00	0,00	Planirano
168	K-47 Vodovod "Dumančić" Putičevo-Rekonstrukcija kaptaze vodovoda, MZ Dolac na Lašvi	50.000,00	0,00	Planirano
169	K-48 Vodovod Nova Bila-Bolnica, MZ Nova Bila	70.000,00	0,00	Planirano
170	K-49 Vodovod Barišići, MZ Paklarevo	50.000,00	0,00	Planirano
171	K-50 Vodovod Čabrino brdo-Bagarine kuće, MZ Dolac na Lašvi	30.000,00	0,00	Planirano
172	K-51 Izmjena vodovodne cijevi Čabrino brdo-Donje Putičevo, MZ Dolac na Lašvi	20.000,00	0,00	Planirano
UKUPNO VODOVODI (B):		1.274.000,00	101.200,00	8%
C	KANALIZACIJE	Po budžetu 2024.godine	Realizirano ili ugovoreno	Faza realiziranja
173	8/20- Kanalizacija i asfaltiranje puteva Rudnik Bila, Karahodže, Alihodže i Zolote	12.800,00	12.800,00	Realizirano
174	142/22 Kanalizacija Dolac n/L Novo naselje	5.000,00	5.000,00	Realizirano
175	143/22 Kanalizacija Pode	1.400,00	5.000,00	Realizirano
176	100/21 Izrada projektne dokum. i dovršenje kanalizacije za područje Gladnika i Dubrava, MZ Nova Bila 1.	5.000,00	5.000,00	Realizirano
177	126/22 Izrada projektne dokum. za kanalizaciju Ovčar.	3.000,00	3.000,00	Ugovoreno
178	128/22 Kanalizacija Ričice	1.200,00	0,00	Planirano
179	131/22 Kanalizacija Guča Gora	2.100,00	2.100,00	Realizirano
180	15/23 Izgradnja kanalizacije Putičevo-Nova Bila	20.000,00	20.000,00	Ugovoreno
181	17/23 Izgradnja kanalizacije Slimena-Polje	25.000,00	25.000,00	Realizirano
182	22/23 Kanalizacija Putičevo-Nova Bila	35.000,00	27.300,00	Realizirano

183	23/23 Fekalna kanalizacija u naselju Podolac	5.000,00	5.000,00	Ugovoreno
184	24/23 Fekalna kanalizacija Ričice	5.000,00	5.000,00	Realizirano
185	82/22 Kanalizacija u naselju Jezerci MZ Mehurić	5.500,00	5.500,00	Realizirano
186	87/22 Izgradnja kanalizacije MZ Maline	1.300,00	1.300,00	Realizirano
187	90/22 Nastavak kanalizacije MZ Slimena	5.000,00	5.000,00	Realizirano
188	93/22 Nastavak izgradnje kanalizacione mreže po projektu u Kraljevicama (zaseok Brižine) MZ Kraljevice	11.000,00	0,00	Planirano
189	96/23 Nastavak izgradnje kanalizacije u Orahovu (cijevi 300mm)	5.000,00	5.000,00	Realizirano
190	97/23 Izgradnja kanalizacije u naselju Han Bila	9.600,00	9.600,00	Realizirano
191	100/23 Dovršenje kanalizacije za područje Gladnika	10.000,00	10.000,00	Realizirano
192	101/23 Izrada kanalizacije primarni vod Ričice	10.000,00	10.000,00	Ugovoreno
193	102/23 Izrada kanalizacije primarni vod Pokrajčići	30.000,00	30.000,00	Ugovoreno
194	103/23 Nastavak i širenje kanalizacijske mreže Barišići	15.000,00	15.000,00	Realizirano
195	104/23 Izrada projektne dokum. I kanalizacije za područje Dubrave	5.000,00	2.000,00	Ugovoreno
196	105/23 Izrada projektne dokumentacije i sanacija korita oborinskih voda Paklarevo	15.000,00	15.000,00	Ugovoreno
197	94/24 Nastavak izgradnje kanalizacije (cijevi -fi- 1000 mm) u naselju Han Bila-Polje-samo materijal	26.900,00	26.900,00	Realizirano
198	95/24 Izgradnje kanalizacije (cijevi fi 800mm) u naselju Čukle	3.000,00	3.000,00	Realizirano
199	98/24 Izgradnje kanalizacije (cijevi fi 300mm) u naselju Orahovo	3.000,00	3.000,00	Realizirano
200	99/24 Nastavak izgradnje kanalizacione mreže u Paklarevu	10.000,00	10.000,00	Ugovoreno
201	100/24 Nastavak izgradnje kanalizacije Gornje Ovcarevo - R17	7.000,00	0,00	Planirano
202	101/24 Polje nastavak izgradnje kanalizacije	15.000,00	15.000,00	Ugovoreno
203	102/24 Izgradnja kanalizacije Donje Putičevo	30.000,00	30.000,00	Ugovoreno
204	103/24 Izgradnja kanalizacije srednje Putičevo	30.000,00	30.000,00	Ugovoreno
205	104/24 Izgradnja kanalizacije u Pokrajčićima	30.000,00	0,00	Planirano
206	105/24 Izgradnja kanalizacije u Perićima	10.000,00	0,00	Planirano
207	106/24 Izgradnja kanalizacije stara pruga	28.000,00	28.000,00	Realizirano
208	109/24 Izgradnja kanalizacije Slimena-Grahovik-Heldovi	11.000,00	11.000,00	Realizirano
209	127/24 Izgradnja projektne dokumentacije za kanalizacionu mrežu zaseok Doca i zaseok Keške	5.100,00	2.457,00	Realizacija u toku
210	121/24 Uređenje potoka - oborinske vode Varošluk	15.000,00	0,00	U postupku J.N.
211	122/24 Oborinske vode Pulac	16.000,00	16.000,00	Realizirano
212	123/24 Oborinske vode Bijelo bučje	13.000,00	13.000,00	Realizirano
213	K-44 Kanalizacija Putičevo-Nova Bila, MZ Nova Bila	700.000,00	700.000,00	Ugovoreno
214	K-45 Kanalizacija Egonjići-Pirota, MZ Pirota	20.000,00	20.000,00	Ugovoreno
215	123/22 Izgradnja kanalizacije Zolote, MZ Rudnik	18.000,00	18.000,00	Ugovoreno
UKUPNO KANALIZACIJE (C):		1.233.900,00	1.149.957,00	93%
D	JAVNA RASVJETA	Po budžetu 2024.godine	Realizirano ili ugovoreno	Faza realiziranja
216	24/21 Rasvjeta Perići MZ Nova Bila 2.	1.100,00	1.100,00	Realizirano
217	107/22-2 Rasvjeta Seferi MZ Karaula	1.100,00	1.100,00	Realizirano
218	Javna rasvjeta Poljanice	1.200,00	1.200,00	Realizirano
219	100/23-4 Javna rasvjeta Gornje Putičevo, Bagarin put	5.000,00	5.000,00	Realizirano
220	100/23-5 Javna rasvjeta Lovrići	3.000,00	3.000,00	Realizirano
221	100/23-6 Javna rasvjeta Škulji	4.000,00	4.000,00	Realizirano
222	100/23-7 Javna rasv. Kraljevice, Gornji Prići i Peševići	4.000,00	4.000,00	Realizirano
223	2/24 Javna rasvjeta-nadogradnja javne rasvjete u naselju Han Bila na dionici prema Čuklama	1.000,00	1.000,00	Realizirano
224	3/24 Javna rasvjeta - nadogradnja javne rasvjete u naselju Pode	1.500,00	1.500,00	Realizirano
225	4/24 Javna rasvjeta - nadogradnja javne rasvjete u naselju GluhaBukovica	5.000,00	5.000,00	Realizirano
226	5/24 Javna rasvjeta-nadogradnja javne rasvjete u naseljuVišnjevo	4.400,00	4.400,00	Realizirano
227	6/24 Javna rasvjeta - nadogradnja javne rasvjete u naselju Orahovo	3.000,00	3.000,00	Realizirano
228	7/24 Javna rasvjeta Slimena	5.000,00	5.000,00	Realizirano
229	8/24 Rasvjeta Bojna	2.000,00	2.000,00	Realizirano
230	9/24 Rasvjeta (4 stuba i 4 sijalice ulica prema Bazenu)	4.500,00	4.500,00	Realizirano
231	10/24 Rasvjeta (2 stuba i 2 sijalice kod stoličare i 3 stuba i 3 sijalice u Varošluku)	4.700,00	4.700,00	Realizirano
232	11/24 Rasvjeta Pulac	3.800,00	3.800,00	Realizirano
233	12/24 Rasvjeta Bijelo Bučje	6.800,00	6.800,00	Realizirano
234	13/24 Dogradnja sistema javne rasvjete u naselju Bruneji - Dedički dio i centar	5.000,00	5.000,00	Realizirano
235	14/24 Postavljanje rasvjete u MZ Podkraj	2.000,00	2.000,00	Realizirano
236	15/24 Nastavak izgradnje rasvjete (Jankovići, Radića Brdo, Torine, Ovcarevo)	10.000,00	10.000,00	Realizirano
237	16/24 Izgradnja rasvjete na Gornjem Putičevu	5.000,00	5.000,00	Realizirano
UKUPNO JAVNA RASVJETA (D):		82.000,00	82.000,00	100%
E	OSTALI PROJEKTI	Po budžetu 2024.godine	Realizirano ili ugovoreno	Faza realiziranja
238	1/21 Izgr.sports.centra/stadion FK Rudar MZ Han Bila	3.000,00	3.000,00	Realizirano
239	4/21 Uređe. sportske dvorane Nova Bila MZ N.Bila 1.	2.000,00	2.000,00	Realizirano
240	Uređenje doma kulture MZ Koričani	6.000,00	6.000,00	Realizirano
241	Izgradnja obalnog zida u naselju Luka	30.000,00	26.200,00	Realizirano
242	100/23-1 Zamjena stolarije MZ Pokrajčići	3.500,00	3.500,00	Realizirano
243	100/23-2 Sportski teren Varošluk	4.000,00	0,00	U postupku J.N.
244	100/23-3 Sportski teren OŠ Mehurići	20.000,00	20.000,00	Realizirano
245	5/23-3 Izr.proj.doku.i izgradnja mosta preko rijeke Jasenice	51.000,00	51.000,00	Ugovoreno

246	109/23 Sanacija dječijeg igrališta u naselju Han Bila	2.725,00	2.725,00	Ugovoreno
247	111/23 Obnova Doma Ive Andrića MZ Dolac	8.700,00	8.700,00	Realizirano
248	112/23 Rekonstrukcija igrališta za djecu između zgrada (iza dječije biblioteke).	10.000,00	10.000,00	Realizirano
249	114/23 Uređenje sportske dvorane Nova Bila	25.000,00	23.950,00	Realizirano
250	115/23 Rekonstrukcija mobilijara na igralištu 15.jul.	3.300,00	3.300,00	Ugovoreno
251	110/24 Izgradnja - završetak stadiona (Kraban) sa pratećim dječijim igralištem za potrebe naselja Radočići	10.040,00	10.040,00	Ugovoreno
252	111/24 Nastavak izgradnje dječijeg igrališta u naselju Pode kod džamije	5.000,00	5.000,00	Realizirano
253	112/24 Izgradnja potpornog zida na lokalnom putu prema naselju Vranić	1.400,00	11.400,00	Realizirano
254	114/24 Završetak spomenika Armije BiH	5.000,00	0,00	Planirano
255	117/24 Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Kacijan (I faza)	10.000,00	10.000,00	Ugovoreno
256	118/24 Uređenje prostora u staničnom naselju (iza Dječije biblioteke)	44.600,00	44.600,00	Ugovoreno
257	119/24 Rekonstrukcija stepeništa i izgradnja trotoara od stanice do pošte	13.000,00	13.000,00	Realizirano
258	120/24 Izgradnja podzide kod srušene kuće Korkuta	19.850,00	0,00	U fazi realiziranja
259	124/24 Izgradnja musale i spomen obilježja u selu Melići	10.000,00	10.000,00	Ugovoreno
260	125/24 Proširenje sportske dvorane Nova Bila (izgradnja čajne kuhinje ureda i teretane)	30.000,00	0,00	U fazi realiziranja
261	126/24 Nastavak uređenja Trzan-Jankovići	20.000,00	20.000,00	Realizirano
262	129/24 Izrada projekta Rekreativne staze (od izvorišta Bašbunar do rezervoara Kupilo)	6.000,00	0,00	Planirano
263	131/24 Izrada projekta uređenja javnih površina između zgrada u ul. Šehida	6.000,00	6.000,00	Realizirano
264	130/24 Izrada projekta rekonstrukcije ulice Kulina Bana (od kružnog toka do semafora)	6.000,00	3.050,00	Realizirano
265	133/24 Izrada projektne dokumentacije Barišići-Jankovići	10.000,00	0,00	U fazi J.N.
266	132/24 Izrada projekta rekonstrukcije ulice Šumeće	6.000,00	6.000,00	Realizirano
267	58/23 Rekonstrukcija oko igrališta u ul. Šehida	8.000,00	8.000,00	Ugovoreno
268	62/23 Rekonstrukcija ograde Podmusala i stepenište	3.200,00	3.200,00	Realizirano
269	115/24 Ugradnja branika na lokalnom putu prema naselju Orahovo	4.100,00	4.100,00	Realizirano
270	51/23 Rekonstrukcija stepeništa u ul.Meljanac do OŠ Kalibunar i odvodnja oborinske vode na stazi ispred zgrade Muslimanka	20.000,00	20.000,00	Ugovoreno
271	K-52 Izgradnja podzide na Lašvi, lokacija Bazan MZ Turbe	20.000,00	0,00	U fazi J.N.
272	K-53 Rekonstrukcija i adaptacija društvenog doma Guča Gora i uređenje vanjskog platoa dvorišta, MZ Guča Gora	200.000,00	200.000,00	Ugovoreno
273	K-54 Rekonstrukcija i adaptacija doma kulture "Ivo Andrić" Dolac na Lašvi i uređenje vanjskog platoa dvorišta, MZ Dolac na Lašvi	100.000,00	100.000,00	Ugovoreno
274	K-55 Obrinske vode Vlaka-Barišići	20.000,00	0,00	Planirano
275	K-56 Proširenje zgrade HKC Nova Bila (prostorije NK Nova Bila) i rekonstrukcija postojećih prostorija MZ Nova Bila	110.000,00	0,00	Planirano
276	K-57 Izgradnja Memorijalnog centra Hrvata Središnje Bosne u crkvi "Duha Svetog" Nova Bila MZ Dolac na Lašvi	50.000,00	0,00	Planirano
UKUPNO OSTALI PROJEKTI (E):		907.415,00	634.765,00	70%
REALIZIRANO U 2024. GODINI UKUPNO(A+B+C+D+E):		8.601.895,00	3.633.138,94	42%
REALIZIRANO ILI UGOVORENO U 2024. GODINI UKUPNO(A+B+C+D+E):		8.592.115,00	6.563.093,94	76%

Obradio: Kemal Latić, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI

1. Naslovu
2. a/a

